

PROGETTO:

PSR CAMPANIA 2014-20 MISURA 8.5.1:
Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la
resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali-
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ECOSISTEMI
FORESTALI NEL COMUNE DI LAUREANA

Progetto esecutivo

IMPORTO DELL'OPERA € 488.000,00

COMMITTENTE : COMUNE DI LAUREANA CILENTO

ELABORATO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PROGETTISTA:


U.T.C.

IL SINDACO
Rag. Angelo Serra



Angelo Serra

IL RUP



TAV. N°

10

SCALA


DATA

Dicembre 2017

AGG.

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	02/05/2018	03/05/2018	1
2	B	Preparazione cantiere	04/05/2018	05/05/2018	1
3	C	Decespugliamento aree boschive	06/05/2018	15/06/2018	40
4	D	Realizzazione fascinate vive	16/06/2018	21/07/2018	35
5	E	Realizzazione muretto a secco	22/07/2018	11/08/2018	20
6	F	Realizzazione staccionata, piantumazione specie arbustive	12/08/2018	01/09/2018	20
7	G	Sistemazione sentieri, aree sosta ed area attrezzata	02/09/2018	11/11/2018	70
8	H	Pulizie e smobilizzo	12/11/2018	14/11/2018	2
9	I	Fine lavori	15/11/2018	16/11/2018	1

DURATA (gg)

Inizio dei
lavori

0 gg

Fine lavori

198 gg

TC

198

gg.

naturali consecutivi